

Comune di Sernio

Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 1

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: IMPRESA FOLINI di Folini Fabio & c. s.n.c.

ANTICIPAZIONE: euro 17 197.20
CONTRATTO: repertorio n. 359/19
registrato a Sondrio

in data 16/04/2019
in data 16/04/2019

IMPORTO PROGETTO: euro 103 721.00

RIBASSO D'ASTA: -17.608045%

IMPORTO CONTRATTO: euro 85 986.00

IMPORTO DI PERIZIA n°1 al lordo del ribasso d'asta: euro 190 000.00

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di marzo il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualità di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO:

- 1) il progetto approvato con tutte le relative autorizzazioni;
- 2) Verbale di consegna dei lavori in data 24/04/2019
- 3) Verbale di sospensione lavori in data 21/07/2019;
- 4) Approvazione della perizia di variante n.1 in data 21/11/2019;
- 5) Verbale di ripresa lavori n.1 in data 11/12/2019;
- 6) Verbale di sospensione lavori in data 23/12/2019;
- 7) Verbale di ripresa lavori n.2 in data 17/02/2020;

- 8) il certificato di ultimazione lavori, che attesta che i lavori sono stati completati il giorno 06/03/2020 e quindi in tempo utile rispetto ai termini contrattuali;
- 9) gli atti contabili (art.14 DM 49/2018);
- 10) il conto finale dei lavori e la relativa relazione accompagnatoria (art.14 DM 49/2018);

CONSIDERATO:

- a) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori;
- b) che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- c) che la relazione della Direzione Lavori sul conto finale illustra gli elementi richiamati all'art.225 del DPR 207/2010;

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in euro 98'599,65 da cui detratti:
gli acconti corrisposti pari a:

euro 17'197,20 anticipazione
euro 33'800,00 certificato di pagamento n.1
euro 32'000,00 certificato di pagamento n.2

resta il credito di euro 15'602,45 (dicono euro quindicimilaseicentodue/45) che previo accertamento di:

- comminazione della penale
- regolarità contributiva previdenziale dell'Appaltatore
- assenza di reclami o richieste di indennizzo da parte di creditori non tacitate dall'Appaltatore stesso

può pagarsi all'Impresa a seguito di conferma del presente atto da parte del Responsabile del Procedimento.
Sernio 10/03/2020

Il Direttore dei Lavori
ing. Alessandro Armanasco



Confermato: il Responsabile del Procedimento
ing. Piero Patroni