


PROGETTO

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA



fondazione
cariplo

COORDINAMENTO



COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO)

TEL: 0342 70 85 11

FAX: 0342 70 85 30

E-mail: protocollo@cmtirano.so.it

PEC: protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

COMMITTENTE



COMUNE DI BIANZONE

Via Teglio, 1 - 23030 Bianzone (SO)


TEL: 0342 72 00 00

FAX: 0342 72 00 00

E-mail: protocollo@comune.bianzone.so.it

PEC: protocollo.bianzone@cert.provincia.so.it

PROGETTAZIONE



UFFICIO TECNICO

COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO)

TEL: 0342 70 85 11

FAX: 0342 70 85 30

E-mail: protocollo@cmtirano.so.it

PEC: protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOCALITA' SELVA IN COMUNE DI BIANZONE

FASE

CONTABILITA' FINALE

TITOLO

Certificato di Regolare Esecuzione

ELABORATO 1		COD. ----	SCALA ----
AGG.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	Settembre 2020	prima emissione	



Comunità Montana
Valtellina di Tirano

LAVORI : RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOCALITÀ SELVA IN COMUNE DI BIANZONE.

COMMITTENTE : Comunità Montana Valtellina di Tirano
Via M. Quadrio, 11
23037 Tirano (SO)

PROFESSIONISTA : Geom. Contessa Emanuele
In qualità di dipendente della Comunità Montana Valtellina di Tirano
Via M. Quadrio n. 11
23037 Tirano (SO)

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Patroni Piero
In qualità di dipendente della C.M. Valtellina di Tirano
Via M. Quadrio n. 11
23037 Tirano (SO)

IMPRESA : PANIZZA S.R.L. (p.iva 00955570148)
via SS Stelvio n. 83
23037 TIRANO

CONTRATTO : Determina del Responsabile Settore Lavori Pubblici n. 770 del 24.10.2019

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Articolo 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il progetto, in data giugno 2019, redatto dal Geom. Contessa Emanuele, in qualità di dipendente della Comunità Montana Valtellina di Tirano, approvato dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 141 del 06.09.2019 per l'importo complessivo di € 196.000,00 , così ripartito :

1	Importo per l'esecuzione dei lavori (soggette a ribasso)	129.000,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento	3.000,00
	Importo complessivo delle lavorazioni	132.000,00
	<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>	
3	I.V.A. 22% sui lavori a base d'asta	29.040,00
4	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	24.400,00
5	Spese di gara	30,00
6	Rilievo con drone	459,00
5	Spese tecniche per D.L., sicurezza e relazione agronomica	5.758,08
6	Spese tecniche progetto definitivo	3.500,00
7	Imprevisti	812,92



Comunità Montana
Valtellina di Tirano

Totale Somme a disposizione	64.000,00	64.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO €		196.000,00

MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI : con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 770 del 24.10.2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta PANIZZA SRL P.IVA 00955570148 con sede in Via SS Stelvio, 83 , 23037 TIRANO (SO), per un importo di € 122.000,00 (pari al ribasso del 5,426%) ai quali vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 3.000,00, pari ad un importo di € 125.000,00 + IVA 22% e quindi per complessivi € 152.500,00.

ESTREMI CONTRATTUALI: Scrittura privata firmata in data 14 novembre 2019 e trasmessa nella medesima data con nota di prot. 8651.

PIANO DI SICUREZZA o PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA: Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni, redatto dall'Impresa appaltatrice, è stato allegato al contratto sopracitato quale parte integrante e sostanziale. Nel corso dei lavori esso è stato rispettato in ogni sua parte, sia dalla ditta appaltatrice che dalle eventuali ditte subappaltatrici.

ADEMPIMENTI PREVIDENZILI E ASSICURATIVI: L'impresa appaltatrice ha trasmesso la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, oltre copia dei versamenti effettuati agli stessi enti nel periodo di esecuzione dei lavori.

CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati il 20.11.2019, come risulta dal relativo verbale. Ai sensi dell'articolo 1.5 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovevano compiersi in giorni 160 (centosessanta) naturali consecutivi, e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 28.04.2020.

SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI:

I lavori sono stati sospesi con con verbale in data 31/12/2019 sono stati sospesi i lavori;

I lavori, con verbale in data 07/01/2019, sono ripresi;

I lavori con verbale in data 16/03/2020 sono stati di nuovo sospesi per l'emergenza sanitaria Covid 19;

I lavori sono ripresi in data 20/04/2020.

È stata concessa una proroga in occasioni della variante di 20 giorni.

ULTIMAZIONE LAVORI: L'ultimazione dei lavori venne accertata nella data del 18.08.2020, e quindi entro il tempo utile.

INFORTUNI SUL LAVORO: Non si sono verificati infortuni sul lavoro.

VARIANTI : durante l'esecuzione dei lavori è stata approvata una modifica al contratto:

- con determina del Responsabile del Servizio n. 445 del 30.07.2020 è stata approvata una modifica al contratto per 9.509,69 € + IVA 22%, ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera c), per la realizzazione di opere di completamento alla sistemazione del versante (canale in calcestruzzo-pietrame e idro semina potenziata), la realizzazione maggiori ancoraggi per le strutture di sostegno, la realizzazione delle cassette di protezione per l'impianto di irrigazione e l'implementazione dello stesso con un filtro a graniglia in ingresso. I lavori previsti in variante rispettano il suddetto limite e sono da



Comunità Montana
Valtellina di Tirano

considerarsi non sostanziali in quanto non soddisfano tutte le condizioni previste dall'art. 106 comma 4) lett. a),b),c),d) del D.lgs. 50/2016.

CONTO FINALE : Il conto finale compilato in data 16.09.2020 e firmato dalla ditta appaltatrice, ascende a netti € 134.509,68 .

PAGAMENTI : Durante il corso dei lavori sono state erogate le seguenti rate di acconto:

1° certificato di pagamento in data 16/03/2020	€	51.597,00 + IVA
2° certificato di pagamento in data 08/06/2020	€	46.310,98 + IVA
Totale acconti già versati	€	97.907,98 + IVA

CREDITO DELL'IMPRESA

IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE	EURO	134.509,68 + IVA 22%
a dedurre i pagamenti in acconto	EURO	97.907,98 + IVA 22%
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	EURO	36.601,70+ IVA 22%

Ciò premesso, il sottoscritto **direttore dei lavori**, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e che sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna;
- che l'importo dei lavori è compreso nelle somme autorizzate;
- che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, compresa la Cassa Edile;
- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna;
- che, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni, per lavori di importo sino a 1.000.000 Euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
- che, in conformità al disposto dell'art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016, il presente certificato di regolare esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.

CERTIFICA

che i lavori di recupero e valorizzazione del versante terrazzato in località selva in comune di Bianzone affidati all'Impresa PANIZZA SRL P.IVA 00955570148 con sede in Via SS Stelvio, 83 , 23037 TIRANO (SO),

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e dispone pertanto la liquidazione all'impresa della rata di saldo come di seguito riportato e lo svincolo delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, così come previsto dal comma 5 dell'articolo 103 della medesima legge;



Comunità Montana
Valtellina di Tirano

RATA DI SALDO		
AMMONTARE DEL CONTO FINALE	EURO	134.509,68
a dedurre i pagamenti in acconto	EURO	97.907,98
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	EURO	36.601,70
I.V.A. 22 % sui lavori	EURO	8.052,37
TOTALE FATTURA	EURO	44.654,07

Tirano, lì 16/09/2020

Il Direttore dei Lavori
(CONTESSA Geom. Emanuele)
Documento firmato digitalmente

Per conferma : **Il Responsabile del Procedimento**
(PATRONI Ing. Piero)
Documento firmato digitalmente