

Comune di Grosio
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102 comma 2 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

LAVORI: Conservazione e valorizzazione del sentiero delle vigne e stradello di accesso alla Rupe Magna - CUP: E61B18000310002 - CIG: 7694392D22

COMMITTENTE: Comunità Montana Valtellina di Tirano

R.U.P.: ing. Piero Patroni

IMPRESA: TGA & C. Costruzioni srls, Via Delle Prese, 6 - Sondrio (SO)

CONTRATTO: in data 15/02/2019 n. 357 di rep. registrato a Sondrio, il 18/02/2019 al n. 1517 pari a € 120 073,60 comprensivi di € 5.200,00 per oneri della sicurezza

PROGETTO: approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 132 del 16/10/2018 per un importo di € 147.000,00 comprensivi di € 5.200,00 per oneri della sicurezza

VARIANTE N.1: approvata con determinazione n. 745 del 16/10/2019 per un importo di € 132 273,60 comprensivi di € 6 682,24 per oneri della sicurezza

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di dicembre il sottoscritto Direttore dei Lavori ing. Alessandro Armanasco

VISTO

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;
- il progetto approvato;
- il verbale di consegna dei lavori in data 07/03/2019;
- il certificato di ultimazione dei lavori, che attesta che i lavori sono stati completati il giorno 02/12/2019 e quindi in tempo utile rispetto ai termini contrattuali;
- gli atti contabili;
- il conto finale dei lavori e la relativa relazione accompagnatoria;

CONSIDERATO

- che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato e sono stati eseguiti a regola d'arte, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori;
- che gli elementi di contabilità corrispondono a realtà ed i prezzi applicati sono quelli di contratto;
- che la relazione della Direzione Lavori sul conto finale illustra gli elementi richiamati all'art.225 del DPR 207/2010
- che a seguito di specifico sopralluogo esperito in data odierna si è riscontrato che il completamento delle lavorazioni di piccola entità disposte con il certificato di ultimazione dei lavori è stato regolarmente eseguito in tempo utile

CERTIFICA

- che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad € 134 771,18 da cui sono detratti gli acconti già corrisposti in € 110 814,72
- che resta il credito di Euro **23 956,46** (diconsi euro **ventitremilanovecentocinquantesei,46**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione

Tirano, 12/12/2019

Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing.
Alessandro Armanasco
(ing. Alessandro Armanasco)
n. 685 Sezione A
a-Civile e ambientale

CONFERMA
del Responsabile del Procedimento

(ing. Piero Patroni)