

PROGETTO

CONSERVARE E VALORIZZARE IL PAESAGGIO CULTURALE DELLA MEDIA VALTELLINA

**fondazione
cariplo****COORDINAMENTO****COMUNITÀ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**

Via Maurizio Quadrio, 11 - 23037 Tirano (SO)

TEL: 0342 70 85 11

FAX: 0342 70 85 30

E-mail: protocollo@cmtirano.so.it

PEC: protocollo.cmtirano@cert.provincia.so.it

COMMITTENTE**COMUNE DI SERNIO**

Via Roma, 11 - 23030 Sernio (SO)

TEL: 0342 70 17 72

FAX: 0342 70 41 47

E-mail: protocollo@comune.sernio.so.it

PEC: protocollo.sernio@cert.provincia.so.it

PROGETTAZIONE**FOPPOLI MORETTA e ASSOCIATI S.R.L.**

Via Damiani, 2 - 23037 Tirano (SO)

TEL: 0342 70 48 27

E-mail: posta@foppolimoretta.it

PEC: posta@pec.foppolimoretta.it

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE NELL'AREA DEL "PERGUL"

FASE**DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - LOTTO 2****TITOLO****RELAZIONE SUL CONTO FINALE****ELABORATO****6.DL.LOTTO2.4****COD.****563R3386****SCALA****AGG.****DATA****DESCRIZIONE****REDATTO**

0	giugno 2019	prima emissione	S.Menaglio

SOMMARIO

1. Premessa	4
2. Soggetti attuatori.....	4
2.1. Progetto principale	4
2.2. Assuntore dei lavori	4
2.3. Direzione dei lavori	4
3. Previsioni di spesa ed importi approvati.....	5
3.1. Progetto principale.....	5
3.2. Appalto dei Lavori	5
4. Andamento dei lavori.....	5
4.1. Documentazione di corredo	5
4.2. Tempo di esecuzione delle opere	5
4.2.1. Consegna dei lavori	5
4.2.2. Sospensioni e riprese dei lavori	6
4.2.3. Differimento del termine contrattuale.....	6
4.2.4. Ultimazione dei lavori	6
4.3. Condotta dei lavori.....	7
4.3.1. Cave e mezzi d'opera.....	7
4.3.2. Sinistri e danni	7
4.3.3. Accertamenti di fatti o esperimenti di prove	7
4.3.4. Ordini di servizio impartiti	7
4.3.5. Sintesi sull'andamento e sviluppo dei lavori	7
4.3.6. Riserve e controversie.....	7
4.3.7. Lavorazioni non completate.....	8
5. Consuntivo dei lavori e credito liquido.....	8
5.1. Atti contabili	8
5.2. Importo lavori a consuntivo.....	9
5.3. Pagamenti in acconto	9
5.4. Determinazione delle penali	9
5.5. Credito liquido dell'Appaltatore.....	9

<p>APPENDICI IN CALCE ALLA PRESENTE RELAZIONE</p>

App. A VERBALI DEI LAVORI

App. B CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1.Premessa

La presente relazione, unitamente ai documenti di corredo, costituisce la relazione di accompagnamento del conto finale (art.200 D.P.R. 207/2010) per il lavori di “Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell’area del “Pergul” – LOTTO 2” appaltati dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano .

2.Soggetti attuatori

2.1.Progetto principale

Il progetto esecutivo è stato redatto da “FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l.” con sede in TIRANO (SO) a firma del socio ing. Alessandro Armanasco in data Ottobre 2018 ed è stato approvato dalla Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 130 del 16.10.2018.

La documentazione di progetto è stata trasmessa a Comunità Montana Valtellina di Tirano in data ottobre 2018.

2.2.Assuntore dei lavori

I lavori sono stati affidati alla ditta “Intrecci Societa' Cooperativa Sociale” con sede in Tirano (SO), Strada della Tunda n.8 - 23037 TIRANO (SO) conforme a determina di Comunità Montana Valtellina di Tirano – Settore Lavori Pubblici n°589 in data 06/11/2018.

2.3.Direzione dei lavori

L’ufficio di direzione lavori è stato costituito con determinazione del segretario comunale n. 24 del 12/04/2017 e risulta composto da:

- ing. Armanasco Alessandro, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO) iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio sez.A al n°685 (settori a, b, c) con funzione di direttore dei lavori ;
- ing. Caligari Alessio, socio di FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI società di ingegneria s.r.l.” di Tirano (SO), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio sez.B al n°2 (settore a) con funzione di d coordinatore per la sicurezza in esecuzione.

3.Previsioni di spesa ed importi approvati

3.1.Progetto principale

Il progetto esecutivo prefigurava il seguente preventivo di spesa:

progetto esecutivo	opere (soggetto a ribasso)	oneri per la sicurezza	totale
lavori a misura	37'973,93	1'000,00	38'973,93
lavori a corpo	--	--	--
totale per lavori	37'973,93	1'000,00	38'973,93
totale per somme a disposizione			8'574,27
totale importo approvato			47'548,20

3.2.Appalto dei Lavori

L'importo contrattuale, in base all'offerta ad unico ribasso dell'impresa risultata aggiudicataria, è stato così individuato:

contratto	opere	oneri per la sicurezza	totale
lavori a misura	36'663,83	1'000,00	37'663,83
lavori a corpo	--	--	--
totale per lavori	36'663,83	1'000,00	37'663,83

4.Andamento dei lavori

4.1.Documentazione di corredo

Durante il tempo di esecuzione dell'appalto è stato tenuto, a cura dell'Ufficio di Direzione di Direzione Lavori, il Giornale dei Lavori (doc. 563R3382 .0).

Tale documento, nel quale sono raccolte le informazioni e la documentazione prescritta in conformità alle disposizioni dell'art.182 del D.P.R. 207/2010, viene allegato in estratto al Conto Finale dei Lavori e conservato in originale dal Direttore Lavori a disposizione dell'Amministrazione Appaltante e del Collaudatore nell'eventualità se ne ritenesse utile la consultazione.

4.2.Tempo di esecuzione delle opere

4.2.1.Consegna dei lavori

I lavori furono consegnati in data 27/11/2018 per essere compiuti in 60 giorni naturali consecutivi e pertanto entro il giorno 25/01/2019 come stabilito al capitolo 2.1 del documento PSC-Relazione tecnica-Lotto 2 (doc.563R3168.0).

L'Appaltatore ha firmato il verbale di consegna senza eccezioni o riserve.

4.2.2. Sospensioni e riprese dei lavori

La Direzione dei Lavori ha poi disposto le seguenti sospensioni e riprese:

data	documento	motivazione
20/12/2018	sospensione lavori	Avverse condizioni atmosferiche per repentino abbassamento delle temperature
14/01/2019	ripresa totale	Non sussistono più le ragioni che li fecero sospendere; sospensione totale 25 gg;
31/01/2019	sospensione lavori	Avverse condizioni atmosferiche per precipitazioni nevose
06/02/2019	ripresa totale	Non sussistono più le ragioni che li fecero sospendere; sospensione totale 6 gg;
totale giorni di sospensione dei lavori 31		

Le suddette disposizioni risultano dai relativi verbali tutti firmati dall'Appaltatore senza riserve.

4.2.3. Differimento del termine contrattuale

Il termine contrattuale per dare le opere compiute è stato differito a seguito di proroghe concesse dalla stazione appaltante, ed a seguito di sospensioni parziali (art.24 c.7 D.M.LL.PP.n°145/2000) conforme al seguente prospetto:

data	documento	giorni
15/02/2019	Lettera Prot. N. 1305/2019 del 15-02-2019 - concessione proroga	30
	sospensione parziale	0
totale giorni di differimento concessi		30

Sulla scorta di quanto indicato si determina che il termine contrattuale per dare ultimati tutti i lavori sarebbe rimasto fissato al 26/03/2019.

4.2.4. Ultimazione dei lavori

I lavori sono stati ultimati in data 26/03/2019 fatta eccezione per alcune lavorazioni di piccola entità accertate da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Tali lavorazioni sono dettagliatamente descritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori e al paragrafo 4.3.7. Lavorazioni non completate (art.199 c.2 D.P.R. 207/2010)

Alla data di ultimazione dei lavori risultava la seguente situazione:

giorni				
concessi	di sospensione	disponibili	lavorati	di ritardo
90	31	0	90	0

I lavori sono quindi stati conclusi in tempo utile contrattuale come accertato con Certificato di Ultimazione dei Lavori sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

La certificazione di ultimazione dei lavori è stata trasmessa alla Comunità Montana Valtellina di Tirano a corredo della documentazione di fine lavori.

4.3. Condotta dei lavori

4.3.1. Cave e mezzi d'opera

Non è stato necessario attivare alcuna operazione di concessione in uso di cave o mezzi d'opera.

4.3.2. Sinistri e danni

Durante l'esecuzione delle opere non si sono verificati sinistri o danni a persone, animali o cose.

4.3.3. Accertamenti di fatti o esperimenti di prove

Non è stato necessario procedere all'accertamento di fatti od eventi particolari o all'espletamento di prove.

4.3.4. Ordini di servizio impartiti

Durante l'esecuzione delle opere sono state impartite le ordinarie precisazioni ed indicazioni esecutive trascritte nel giornale dei lavori.

4.3.5. Sintesi sull'andamento e sviluppo dei lavori

I lavori sono cominciati il giorno 27/11/2018.

Fino al 21/12/2018 sono state eseguite le operazioni di taglio e pulizia a monte della strada.

Dopo la prima sospensione lavori fino al 30/01/2019 è stata accompagnata la legna verso valle ed è proseguito il taglio nel tratto sotto la strada.

In data 25/02/2019 tutta la legna è stata trasportata a valle per l'allontanamento e smaltimento.

Dal 13/03/2019 al 23/03/2019 è stato effettuato il ripristino dei muretti e il rifacimento dei coronamenti.

Dal 17/03 al 18/04 si è proceduto alla messa a dimora degli ulivi.

In seguito sistemazione muretti zona est verso Lovero.

4.3.6. Riserve e controversie

L'appaltatore non ha apposto alcuna riserva e non si è reso necessaria alcuna procedura di definizione delle controversie.

4.3.7.Lavorazioni non completate

In sede di certificazione di ultimazione dei lavori sono state riscontrate come non concluse alcune lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del sottoscritto Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori (art.199 c.2 D.P.R. 207/2010).

Si tratta specificatamente di:

- completamento impianto ulivi;
- sistemazione coronamenti muri a secco segnalati nel sopralluogo.

Per tali lavorazioni è stato assegnato il termine perentorio di 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, prescrivendo la consegna direttamente al Responsabile del Procedimento della documentazione probatoria di assolvimento delle stesse, e facendo memoria che il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione stesso e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

5.Consuntivo dei lavori e credito liquido

La contabilizzazione dei lavori è stata effettuata secondo le prescrizioni del titolo IX del “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici ...” (D.P.R. 207/2010).

5.1.Atti contabili

Contestualmente alla presente relazione vengono trasmessi alla Comunità Montana Valtellina di Tirano:

- il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto in data 02/04/2019 e sottoscritto senza riserve dall'Appaltatore;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 05/06/2019;
- il conto finale dei lavori eseguiti costituito dai seguenti documenti

all. DL.Lotto2.1 Giornale dei Lavori (estratto) (doc. 563R3382.0)

all. DL.Lotto2.2 Contabilità semplificata SAL.1 (doc. 563R3381.0)

all. DL.Lotto2.3 Conto finale dei lavori (doc. 563R3383.0)

all. DL.Lotto2.4 Relazione sul conto finale (il presente documento)(doc. 563R3386.0)

5.2.Importo lavori a consuntivo

Dalle risultanze contabili si desume che l'importo liquidato per opere e lavorazioni eseguite è così individuato:

contratto	opere	oneri per la sicurezza	totale
lavori a misura	36'657,15	1'000,00	37'657,15
lavori a corpo	--	--	--
totale per lavori	36'657,15	1'000,00	37'657,15

5.3.Pagamenti in acconto

Durante l'esecuzione delle opere sono stati disposti i seguenti pagamenti in acconto:

data	documento	a tutto il	importo (oltre IVA)
20/03/2019	Contabilità semplificata S.A.L. 1 (doc.563R3381.0)	19/03/2019	22'000,00
Totale pagamenti in acconto			22'000,00

5.4.Determinazione delle penali

Non risultano agli atti ragioni o motivazioni di comminazione di penali all'Appaltatore.

5.5.Credito liquido dell'Appaltatore

Il credito liquido dell'Appaltatore, determinato come differenza tra il credito residuo e le penali per inadempienze contrattuali, è determinato nel seguente prospetto:

n°ord	descrizione	importo €
A	importo per lavori	36'657,15
B	oneri per la sicurezza	1'000,00
totale competenze per opere e lavorazioni		37'657,15
C	detrazioni per pagamenti in acconto	22'000,0
D	detrazione per inadempienze contrattuali	0,00
totale credito residuo dell'Appaltatore		15'657,15

Il credito netto residuo dell'Appaltatore nei confronti dell'Amministrazione Appaltante risultante dal conto finale ammonta pertanto ad € 15'657,15 (diconsi euro quindicimilaseicentocinquantesette/15) salvo verifiche e/o ulteriori determinazioni di competenza del Responsabile del Procedimento.

Redazione

FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI
società di ingegneria s.r.l.
via G.F. Damiani n°2 - 23037 TIRANO (SO)
tel. 0342 70 48 27
e-mail posta@foppolimoretta.it
(ing. Alessandro Armanasco)

ELABORATO				APPENDICE	
RELAZIONE SUL CONTO FINALE VERBALI DEI LAVORI				A	
				documento di 6 pagine	
AGG.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VER.	APPR.
0	Giugno 2019	prima emissione	S. Menaglio	A.C.	A.A.
Documento: 563R3386.0 file: Pergul lotto 2 Rel conto finale.doc					
Tutti i diritti su questo documento sono riservati a termine di legge; è vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione					

Comune di Sernio

Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Piero Patroni

ASSISTENZA AL R.U.P.

ing. Paolo Clementi

COMMITTENTE:

Comune di Sernio

IMPRESA:

INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93

RIBASSO D'ASTA: -3.45%

IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(art.153 DPR 207/2010)

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di novembre in Sernio, il sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento e avviso all'Impresa precitata, è convenuto sul luogo dove si devono compiere i lavori in oggetto ed ivi, con l'intervento dei Signori:

- rappresentante dell'impresa appaltatrice: sig. Marco Agutoli

- Direttore Lavori: ing. Alessandro Armanasco

- CSE: ing. Alessio Caligari

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi a norma delle prescrizioni dell'art. 153 DPR 207/2010.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato i lavori da eseguire, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzioni contrattuali aggiungendo le spiegazioni chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'Appaltatore.

Si dà atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è liberata da persone e cose, che non si riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, e pertanto lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

L'appaltatore, fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto senza eccezioni di sorta la formale consegna senza riserva dei lavori su indicati.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in 60 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del presente verbale e perciò cessanti il giorno 25/01/2019.

Letto, confermato e sottoscritto in Sernio il 26/11/2018

INTRECCI
L'Appaltatore
Società Cooperativa Sociale
St. della Tunda, 8 - 23037 TIRANO (SO)
Tel. / Fax 0342 701.142
C.F. / P. IVA: 00577350143
Albo Cooperative n° A111619

Il Direttore dei Lavori

ALESSANDRO ARMANASCO
n. 685 Sezione A
a-Civile e ambientale



VISTO: Il Responsabile del Procedimento



Comune di Sernio

Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

RIBASSO D'ASTA: -3.45%

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

- Art. 158 D.P.R. 207/2010 -

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco in qualità di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO

- il verbale di consegna dei lavori in data 26/11/2018, dal quale decorrono i tempi contrattuali, che fissa la data per dare ultimati i lavori stessi entro il giorno 25/01/2019;

CONSIDERATO

- che per effetto degli atti di gestione dei tempi contrattuali (sospensioni, riprese, e proroghe) la data di ultimazione è oggi fissata per il giorno 25/01/2019;
- che i lavori sono tuttora in corso ma l'esecuzione non può continuare a causa delle avverse condizioni atmosferiche conseguenza del repentino abbassamento delle temperature;

ORDINA

all'Impresa di sospendere, a partire dalla data odierna, i lavori in oggetto dell'appalto, che saranno ripresi in seguito a successiva ordinanza.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'Appaltatore
INTRECCI
Società Cooperativa Sociale
St. della Fonda, 6 - 23037 TIRANO (SO)
Tel. / Fax 0342 701.142
C.F. / P. IVA: 00577350143
Albo Cooperative n° A111619

VISTO: L'Assistente al R.U.P.

Il Direttore dei Lavori



Comune di Sernio

Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	ing. Piero Patroni
ASSISTENZA AL R.U.P.	ing. Paolo Clementi
COMMITTENTE:	Comune di Sernio
IMPRESA:	INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

RIBASSO D'ASTA: -3.45%

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

art. 158 D.P.R. 207/2010

L'anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di gennaio in Sernio il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualità di Direttore dei Lavori suddetti;

VISTI I SEGUENTI ATTI

- 1) Consegna dei lavori in data 26/11/2018
- 2) Sospensione dei lavori in data 20/12/2018

CONSIDERATO

che i lavori di cui sopra possono essere ripresi perché non sussistono più le ragioni che li fecero sospendere, di avverse condizioni atmosferiche conseguenza del repentino abbassamento delle temperature

ORDINA

all'impresa di riprendere, dalla data odierna, i lavori oggetto dell'appalto e, a norma del richiamato art.158 D.P.R. 207/2010

INDICA

che il nuovo termine contrattuale per dare ultimati tutti i lavori rimane fissato al 18/02/2019

Fatto, letto e sottoscritto nel luogo, giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE
INTRECCI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Alessandro Armanasco

VISTO
L'ASSISTENTE AL R.U.P.
ing. Paolo Clementi



Comune di Sernio

Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ing. Piero Patroni

ASSISTENZA AL R.U.P.

ing. Paolo Clementi

COMMITTENTE:

Comune di Sernio

IMPRESA:

INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93

RIBASSO D'ASTA: -3.45%

IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco in qualità di Direttore dei Lavori suddetti,

VISTO

- il verbale di consegna dei lavori in data 26/11/2018;
- il verbale di sospensione dei lavori in data 20/12/2018;
- il verbale di ripresa dei lavori in data 14/01/2019;

CONSIDERATO

- che per effetto degli atti di gestione dei tempi contrattuali (sospensioni, riprese, e proroghe) la data di ultimazione è oggi fissata per il giorno 18/02/2019;
- che i lavori sono tuttora in corso ma l'esecuzione non può continuare a causa delle avverse condizioni atmosferiche conseguenza delle precipitazioni nevose;

ORDINA

all'Impresa di sospendere, a partire dalla data odierna, i lavori in oggetto dell'appalto, che saranno ripresi in seguito a successiva ordinanza.

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'Appaltatore
INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Il Direttore dei Lavori
ing. Alessandro Armanasco

INTRECCI
Società Cooperativa Sociale
s. della Tonda, 8 - 23037 TIRANO (SO)
Tel. / Fax 0342 701.142
C.F. / P. IVA: 00577350143
Cooperative n° A111619

VISTO: L'Assistente al R.U.P.
ing. Paolo Clementi



Comune di Sernio

Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

RIBASSO D'ASTA: -3.45%

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di febbraio in Sernio il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualità di Direttore dei Lavori suddetti;

VISTI I SEGUENTI ATTI

- 1) Consegna dei lavori in data 26/11/2018
- 2) Sospensione dei lavori in data 20/12/2018
- 3) Ripresa dei lavori in data 14/01/2019
- 4) Sospensione dei lavori in data 31/01/2019

CONSIDERATO

che i lavori di cui sopra possono essere ripresi perché non sussistono più le ragioni che li fecero sospendere, di avverse condizioni atmosferiche conseguenza delle precipitazioni nevose

ORDINA

all'impresa di riprendere, dalla data odierna, i lavori oggetto dell'appalto e, a norma del richiamato art. 158 D.P.R. 207/2010

INDICA

che il nuovo termine contrattuale per dare ultimati tutti i lavori rimane fissato al 24/02/2019

Fatto, letto e sottoscritto nel luogo, giorno, mese ed anno di cui sopra.

L'APPALTATORE
INTRECCI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Alessandro Armanasco

VISTO:
L'ASSISTENTE AL R.U.P.
ing. Paolo Clementi



ELABORATO				APPENDICE	
RELAZIONE SUL CONTO FINALE CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI				B	
				documento di 2 pagine	
AGG.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VER.	APPR.
0	Giugno 2019	prima emissione	S. Menaglio	A.C.	A.A.
Documento: 563R3386.0 file: Pergul lotto 2 Rel conto finale.doc					
Tutti i diritti su questo documento sono riservati a termine di legge; è vietata la riproduzione, anche parziale, senza esplicita autorizzazione					

Comune di Sernio

Provincia di Sondrio

O G G E T T O: Conservazione e valorizzazione del paesaggio culturale nell'area del "Pergul" - LOTTO 2

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Piero Patroni
ASSISTENZA AL R.U.P. ing. Paolo Clementi
COMMITTENTE: Comune di Sernio
IMPRESA: INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASSEGNAZIONE SERVIZIO con Det. 589 del 06/11/2018

IMPORTO PROGETTO: euro 38 973.93
IMPORTO CONTRATTO: euro 37 663.83

RIBASSO D'ASTA: -3.45%

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di aprile in Sernio il sottoscritto ing. Alessandro Armanasco, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe:

VISTI

- la comunicazione in data 27/03/2019 in cui l'Appaltatore INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE segnala di avere ultimato i lavori in epigrafe il giorno 26/03/2019;
- i documenti contrattuali di progetto;
- il giornale dei lavori;
- gli esiti del sopralluogo esperito in data odierna e dei riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa (art. 199 DPR 207/2010 e s.m.);

INDIVIDUA

la necessità di completamento delle seguenti lavorazioni di piccola entità non incidenti sull'uso e la funzionalità delle opere:

- completamento impianto ulivi;
 - sistemazione coronamenti muri a secchi segnalati nel sopralluogo;
- ed assegna il termine perentorio di 30 giorni per l'esecuzione delle suddette lavorazioni rammentando che il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del presente certificato di ultimazione (art.199 c.2 DPR 207/2010 e s.m.).

Inoltre

VISTI

i seguenti atti:

- 1) Verbale di consegna dei lavori in data 26/11/2018
- 2) Verbale di sospensione dei lavori in data 20/12/2018
- 3) Verbale di ripresa dei lavori in data 14/01/2019
- 4) Verbale di sospensione dei lavori in data 31/01/2019
- 5) Verbale di ripresa dei lavori in data 06/02/2019

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati in data 26/03/2019 e quindi nei termini contrattualmente stabiliti.

Sernio, li 02/04/2019

L'Appaltatore
INTRECCI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE



Dott. Ing.
ALESSANDRO ARMANASCO
a-Civile e ambientale

Il Direttore dei Lavori
ing. Alessandro Armanasco

VISTO: Il Responsabile del Procedimento
di ing. Piero Patroni