



COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO

DETERMINAZIONE

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Numero Registro Generale

962

Data

13-12-2019

OGGETTO:	LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DELLE VIGNE E DELLO STRADELLO DI ACCESSO ALLA RUPE MAGNA ED AL CASTELLO VISCONTI VENOSTA IN COMUNE DI GROSIO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. C.I.G. 7694392D22 - C.U.P. E61B18000310002.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 132 del 16.10.2018 è stato approvato il progetto esecutivo delle opere in oggetto a firma dell'Ing. Alessandro Armanasco per un importo complessivo di € 216.208,45;
- la quota a carico della Comunità Montana ammonta a € 186.962,77 e trova copertura al capitolo 3015/13 U.E.B. 0902202.

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- la determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 670 del 03.12.2018 con la quale sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. P.IVA 00997950142 con sede in Via delle Prese, 6 Sondrio, i lavori in oggetto per un importo di € 114.873,60 (ribasso del 19,09%) ai quali vanno aggiunti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso di € 5.200,00, pari ad un importo di € 120.073,60 + IVA 22% e quindi per complessivi € 146.489,79;
- contratto d'appalto n. 357 di Rep. del 15.02.2019 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sondrio il 18.02.2019 al n. 1517 Serie 1T;
- verbale di consegna e inizio lavori, redatto in data 7 Marzo 2019;
- la determinazione n. 239 del 10.04.2019 con la quale è stata liquidata l'anticipazione lavori del 20% prevista dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 per l'importo di € 24.014,72 + IVA 22% e quindi per complessivi € 29.297,96, alla ditta TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. P.IVA

00997950142 con sede in Via delle Prese, 6 Sondrio;

- determinazione n. 638 del 13.09.2019 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 23.08.2019 redatto dal Direttore Lavori Ing. Alessandro Armanasco per un importo complessivo netto di € 66.417,92 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 1 dell'importo di euro € 52.800,00 + IVA 22% e quindi per un totale di € 64.416,00 già dedotto della quota parte di anticipazione;
- determinazione n. 740 del 16.10.2019 con la quale è stato liquidato lo stato di avanzamento dei lavori n. 2 a tutto il 01.10.2019 redatto dal Direttore Lavori Ing. Alessandro Armanasco per un importo complessivo netto di € 109.279,48 + IVA 22% nonché accluso certificato di pagamento n. 2 dell'importo di euro € 46.800,00 + IVA 22% e quindi per un totale di € 57.096,00 già dedotto della quota parte di anticipazione sopra riportata;
- determinazione n. 745 del 16.10.2019 con la quale è stata approvata, la prima perizia di variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori in oggetto, redatta dall'Ing. Alessandro Armanasco dalla quale risulta una maggior spesa di € 12.200,00 + IVA 22% e quindi per complessivi € 14.884,00.

VISTA la contabilità finale trasmessa un data 13.12.2019 protocollo 9674 redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Alessandro Armanasco dalla quale risulta che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti e terminati in data 02.12.2019;
- i lavori eseguiti ammontano a € 134.771,18 + IVA 22% e quindi per complessivi € 164.420,84;
- resta un credito all'impresa di € 23.956,46 + IVA 22% e quindi per complessivi € 29.226,88.

DATO ATTO che dalla contabilità finale risulta una maggior spesa pari a € 3.047,05 IVA compresa rispetto all'importo autorizzato, alla quale si potrà far fronte con la disponibilità offerta dal ribasso di gara.

CONSIDERATO CHE la ditta TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. P.IVA 00997950142 con sede in Via delle Prese, 6 Sondrio ha firmato la contabilità finale senza riserve e quindi resta un credito all'impresa di € 23.956,46 + IVA 22% e quindi per complessivi € 29.226,88.

VISTA la fattura n. 33 del 12.12.2019 protocollo 9643 del 12.12.2019 emessa dalla Ditta TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. di € 23.956,46 + IVA 22% e quindi per complessivi € 29.226,88 corrispondente al saldo finale dei lavori.

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. con l'acquisizione del DURC Protocollo INPS_17708917 del 23.10.2019 e quindi in corso di validità.

DATO ATTO CHE le risorse per finanziare per il pagamento del conto finale pari a € 23.956,46 + IVA 22% e quindi per complessivi € 29.226,88 trovano copertura per € 11.295,83 all'UEB 0902202 capitolo 3015/13 impegno 199/2019, per € 14.884,00 all'UEB 0902202 capitolo 3015/13 impegno 1489/2019 e per € 3.047,05 all'UEB 0902202 capitolo 3015/13.

VISTI gli art. 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento nonché della sua correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i;

DETERMINA

- 1) DI APPROVARE il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto nell'importo netto € 134.771,18 + IVA 22% e quindi per complessivi € 164.420,84, nonché, il relativo certificato di regolare esecuzione, entrambi redatti dalla Direzione dei lavori.
- 2) DI IMPEGNARE la somma di € 3.047,05 all'UEB 0902202 capitolo 3015/13 a favore della

ditta TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. P.IVA 00997950142 con sede in Via delle Prese, 6 Sondrio.

3) DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura descritta in premessa della Ditta TGA & C. COSTRUZIONI S.R.L.S. P.IVA 00997950142 con sede in Via delle Prese, 6 Sondrio dell'importo di € 23.956,46 + IVA 22% e quindi per complessivi € 29.226,88.

4) DI DARE ATTO che la spesa di € 29.226,88 trova copertura per € 11.295,83 all'UEB 0902202 capitolo 3015/13 impegno 199/2019, per € 14.884,00 all'UEB 0902202 capitolo 3015/13 impegno 1489/2019 e per € 3.047,05 all'UEB 0902202 capitolo 3015/13.

Tirano, 13-12-2019

Il Responsabile del Settore
PATRONI PIERO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **00000gxex0**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFWYZ2**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00997950142**
Codice fiscale: **00997950142**
Denominazione: **TGA & C. COSTRUZIONI SRLS**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELLE PRESE, 6**
CAP: **23100**
Comune: **SONDRIO**
Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SO**
Numero di iscrizione: **75076**
Capitale sociale: **2000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **92002800149**
Denominazione: **COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Maurizio Quadrio 11**
CAP: **23037**
Comune: **Tirano**

Provincia: **SO**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-12-12** (12 Dicembre 2019)
Numero documento: **33**
Importo totale documento: **29226.88**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **357**
Data contratto: **2019-02-15** (15 Febbraio 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **E61B18000310002**
Codice Identificativo Gara (CIG): **7694392D22**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Rif. SALDO FINALE del 12.12.19 LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DELLE VIGNE E DELLO STRADELLO DI ACCESSO ALLA RUPE MAGNA**

ED AL CASTELLO VISCONTI VENOSTA IN COMUNE DI GROSIO

CIG 7694392D22 CUP E61B18000310002

Quantità: **1.00**

Valore unitario: **23956.46**

Valore totale: **23956.46**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **23956.46**

Totale imposta: **5270.42**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-12-12** (12 Dicembre 2019)

Importo: **23956.46**

Istituto finanziario: **BCC**

Codice IBAN: **IT77W0843011000000000222602**

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
C.F.:92002800149

ESERCIZIO	GESTIONE		NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAGINA
2019	COMPETENZA	MANDATO DI PAGAMENTO	1929	13-12-2019	1

CODICE / DESCRIZIONE	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO
09.02.2.202 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (09.02) (2.02.01.09.014) (05.4) (8) (4-NON RICORRENTE)NON FRAZIONABILE	3015	13	Realizzazione interventi progetto "Oltre i perimetri" - Bando "Emblematici Provinciali" - Azione 12 Comune di Grosio (Accesso rupe magna)

	STANZIAMENTO	MANDATI PRECEDENTI	MANDATO ATTUALE	DISPONIBILITA'
MISS/PROG/TITOLO	2.735.714,87	922.110,02	14.884,00	1.798.720,85

RIF. ATTO: Anno 2019 Tipo DETERMINA Numero 962 Data 13-12-2019 Ufficio: LAVORI PUBBLICI

RIF. TESORERIA : 1 - CONTO PRINCIPALE

NOTE: LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DELLE VIGNE E DELLO STRADELLO DI ACCESSO ALLA RUPE MAGNA ED AL CASTELLO VISCONTI VENOSTA IN COMUNE DI GROSIO. APPROVAZIONE CO

Il TESORIERE pagherà per il presente documento l'importo di Euro		quattordicimilaottocentoottantaquattro/00	
--	--	---	--

NR.	CREDITORE	CAUSALE	RIFERIMENTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	Cod. SIOPE	
1	25064 TGA&C.COSTRUZIONI SRLS VIA DELLE PRESE, 6 23100-SONDRIO 00997950142 00997950142	(CUP: E61B18000310002) (CIG: 7694392D22) LAVORI DI CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO DELLE VIGNE E DELLO STRADELLO DI ACCESSO ALLA RUPE MAGNA ED AL CASTELLO VISCONTI VENOSTA IN COMUNE DI GROSIO. APPROVAZIONE CO	IMP.2019.1489.1 LIQ.2019.1846.2 FAT. (FORNIT.) D.12-12-2019 N.33 [Rev.890.1]	Mod.Pagamento: BONIFICO BANCARIO E POSTALE IBAN:IT77W0843011000000000222602 ESENTE	2020109014 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCRL (SEDE VIA MAZZINI, 37 23100 SONDRIO)	
IMPORTO		14.884,00	RITENUTE	2.684,00	NETTO	12.200,00
IMPORTO TOT.		14.884,00	RITENUTE TOT.	2.684,00	NETTO TOT.	12.200,00

IL RESPONSABILE SETTORE CONTABILE

Firma per quietanza

