

LA CULTURA CHE ACCOGLIE  
BORGHI COMACINI IN RETE



**PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1  
ATTRATTIVITA' DEI BORGHI STORICI:  
“LA CULTURA CHE ACCOGLIE BORGHI  
COMACINI IN RETE” CUP F99I22000130006**

**3.1-LINEA DI AZIONE 1 - Intervento 10**

**“Manutenzione Straordinaria Immobile Veglio ex Latteria”**

**PROGETTO ESECUTIVO  
CRONOPROGRAMMA dei LAVORI**

**Committente:**

**Comune di CERANO D'INTELVI**

**Progettista:**

**Studio ZPPR - Via Provinciale, 167 Centro Valle Intelvi (Co)**

Arch. Cristina Zili (CO 2035) - Per.ind. Massimiliano Peduzzi (CO 1168) -

Ing. Paolo Peduzzi (CO 2744) - Per.ind. Mattia Righetti (CO 2019) -

DATA

Agosto 2023

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

FIRMA DEL RUP

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - Opere di Manutenzione Straordinaria per la riqualificazione e valorizzazione del fabbricato "ex LATTERIA" in Veglio

progr.	LAVORAZIONE	durata stimata (gg)	Operai n°	U.G.	SETTIMANA																																																																																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
OPERE PIANO SOTTOTETTO	ALLESTIMENTO CANTIERE	2	3	6	[Red]																																																																																				
	RUSTICO APERTURA E CHIUSURA VANI	3	3	9	[Red]																																																																																				
	PARETI E CONTROPARETI CARTON/GESSO	6	3	18	[Red]																																																																																				
	ASSISTENZE IMPIANTI	2	3	6	[Red]																																																																																				
	ISOLAMENTO TERMO/ACUSTICO COPERTURA	5	3	15	[Red]																																																																																				
	MASSETTI	1	3	3	[Red]																																																																																				
	PAVIMENTI	3	2	6	[Red]																																																																																				
	RIVESTIMENTI	2	2	4	[Red]																																																																																				
	TINTEGGIATURE	5	2	10	[Red]																																																																																				
	FORMAZIONE IMPIANTI IDRICO E RISCALD	5	2	10	[Red]																																																																																				
	POSA CAVIDOTTI ELETTRICI SOTTOTRACCIA	2	2	4	[Red]																																																																																				
	RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE	5	2	10	[Red]																																																																																				
	POSA IMPIANTI ELETTRICI	3	2	6	[Red]																																																																																				
	POSA SERRAMENTI	3	2	6	[Red]																																																																																				
	FINITURE SERRAMENTI	2	2	4	[Red]																																																																																				
FORMAZIONE ACCESSO DISABILI	5	3	15	[Red]																																																																																					
OPERE PIANO TERRA	ALLESTIMENTO CANTIERE	2	1	2	[Red]																																																																																				
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	4	3	12	[Red]																																																																																				
	RUSTICO APERTURA E CHIUSURA VANI	3	3	9	[Red]																																																																																				
	FORMAZIONE PORZIONE SOLAIO	3	3	9	[Red]																																																																																				
	PARETI E CONTROPARETI CARTON/GESSO	4	3	12	[Red]																																																																																				
	ASSISTENZE IMPIANTI	2	1	2	[Red]																																																																																				
	MASSETTI	1	3	3	[Red]																																																																																				
	POSA DAVANZALI, INTONACI	2	2	4	[Red]																																																																																				
	PAVIMENTI	3	2	6	[Red]																																																																																				
	RIVESTIMENTI	2	2	4	[Red]																																																																																				
	TINTEGGIATURE	5	2	10	[Red]																																																																																				
	FORMAZIONE IMPIANTI IDRICO E RISCALD	5	2	10	[Red]																																																																																				
	POSA CAVIDOTTI ELETTRICI SOTTOTRACCIA	2	2	4	[Red]																																																																																				
	RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE	5	2	10	[Red]																																																																																				
	POSA IMPIANTI ELETTRICI	3	2	6	[Red]																																																																																				
OPERE PIANO SEMINTERRATO	ALLESTIMENTO CANTIERE	2	1	2	[Red]																																																																																				
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	7	3	21	[Red]																																																																																				
	RUSTICO APERTURA E CHIUSURA VANI	5	3	15	[Red]																																																																																				
	FORMAZIONE VESPAI E SOTTOFONDI	5	3	15	[Red]																																																																																				
	PARETI E CONTROPARETI CARTON/GESSO	5	3	15	[Red]																																																																																				
	ASSISTENZE IMPIANTI	2	1	2	[Red]																																																																																				
	MASSETTI	1	3	3	[Red]																																																																																				
	POSA DAVANZALI, INTONACI	2	2	4	[Red]																																																																																				
	POSA "VMC"	2	3	6	[Red]																																																																																				
	PAVIMENTI	3	2	6	[Red]																																																																																				
	RIVESTIMENTI	2	2	4	[Red]																																																																																				
	TINTEGGIATURE	5	2	10	[Red]																																																																																				
	FORMAZIONE IMPIANTI IDRICO E RISCALD	3	2	6	[Red]																																																																																				
	POSA CAVIDOTTI ELETTRICI SOTTOTRACCIA	2	2	4	[Red]																																																																																				
	RIMONTAGGIO APPARECCHIATURE	4	2	8	[Red]																																																																																				

LEGENDA COLORI	[Red] OPERE EDILI	[Blue] IMPIANTO IDRICO/RISCALDAM	[Orange] IMPIANTO ELETTRICO	[Purple] PAVIMENTAZIONI	[Yellow] TINTEGGIATURE	[Green] INFISSI ESTERNI ED INTERNI
----------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------------------