

GIUSEPPE CERRANO  
a r c h i t e t t o

23807 MERATE (Lecco)  
Via Salvador Allende 4  
tel/fax 039 599043



COMMITTENTE:

**COMUNE DI MERATE**

PROGETTO:

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA  
DI PRIMO GRADO – COLLEGIO MANZONI**

## **PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO**



### **DOC. 06 – CRONOPROGRAMMA**

Merate, luglio 2016

IL PROGETTISTA



Nome attività	Durata	26 Set 16	03 Ott 16	10 Ott 16	17 Ott 16	24 Ott 16	31 Ott 16	07 Nov 16	14 Nov 16	21 Nov 16	28 Nov 16	05 Dic 16	12 Dic 16	19					
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		■																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		■																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g		■																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			■															
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			■															
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g			■															
Rimozione di serramenti interni	1 g				■														
Rimozione di serramenti esterni	2 g				■	■													
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	1 g					■													
Rimozione di corpi scaldanti	1 g					■													
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni	3 g					■	■	■											
Rimozione di rivestimenti in ceramica	2 g					■	■	■											
Rimozione di pavimento in ceramica	2 g						■	■											
Rimozione di pavimento in materie plastiche	1 g							■											
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	2 g							■	■										
Rimozione di massetto	2 g								■	■									
Rimozione di impianti elettrici	1 g									■									
Rimozione di impianti idrici-sanitari e del gas	1 g										■								
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g											■	■						
Esecuzione di tracce eseguite a mano	2 g													■	■				
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	2 g															■	■		
Realizzazione di impianto elettrico	2 g																	■	■
Formazione di massetto per pavimenti interni	2 g																		■
Formazione di rasatura per pavimenti interni	1 g																		
Posa di pavimenti per interni in ceramica	4 g																		
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	4 g																		
Posa di rivestimenti interni in ceramica	3 g																		
Tinteggiatura di superfici interne	4 g																		
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	1 g																		
Realizzazione di pareti divisorie interne in laminato	2 g																		
Montaggio di serramenti esterni	3 g																		
Montaggio di porte interne	1 g																		
Montaggio di serramenti interni	1 g																		
Smobilizzo del cantiere	2 g																		