



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO
PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA n.11
Prot. n.2335

Chiesa in Valmalenco, 20 Maggio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che con determinazione del Servizio Viabilità n.672 del 26.06.2018 la Provincia di Sondrio aveva affidato alla società Renaissance Srl di Roma i “*Lavori di stabilizzazione del versante a protezione della sede viabile della strada Chiesa Valmalenco – Chiareggio, in località Sasso del Cane – legge 102/90*”;

DATO ATTO che le lavorazioni di posa reti paramassi a valle del “Sasso del Cane” interessavano il tracciato pedonale “sentiero Rusca” in località Giovello-Sasso del Cane;

VISTA la richiesta della Provincia di Sondrio di emissione ordinanza di chiusura del sentiero Rusca prot. n.31217 del 20.11.2018, pervenuta al Comune di Chiesa in Valmalenco al prot. n.5239;

VISTI gli articoli 6 e 7 del C.d.s., approvato con D.Lgs 30.04.1992, n° 285;

VISTI gli artt. 50 comma 10 e 107 comma 2 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la propria Ordinanza n. 43 del 27/11/2018;

VISTO il certificato di ultimazione lavori con cui il Dr. Ing. Marco Scaramellini, Direttore dei Lavori, comunicava l’avvenuta conclusione degli stessi in data 29/10/2019, coincidente con il termine ultimo per la loro esecuzione;

ORDINA

la revoca dell’Ordinanza n.43 del 27/11/2018 con la conseguente riapertura del sentiero Rusca in località Giovello-Sasso del Cane.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 30 gg dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Capo Tiziano Rama



COMUNE ADERENTE ALL’UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

VALMALENCO

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

STAZIONE APPALTANTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO
Corso XXV Aprile, n. 22 - 23100 SONDRIO

LAVORI DI: STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE E PROTEZIONE SEDE
VIABILE DELLA STRADA CHIESA IN VALMALENCO –
CHIAREGGIO, IN LOCALITÀ SASSO DEL CANE
(Legge 102/90 – scheda ML/02/04)

IMPRESA: RENAISSANCE S.r.l
Piazza di Campitelli, n. 2 – Roma

Contratto d'appalto repertoriato il 10/09/2018 al numero 4972
e registrato il 11/09/2018 al numero 7557/1T

Premesso che:

- Con determinazione n. 672 in data 26/06/2018 i lavori in oggetto sono stati affidati alla società RENAISSANCE S.R.L., con sede in Roma, Piazza di Campitelli n. 2; per l'importo di € 211.993,25 (euro duecentoundicimilanovecentonovantatre,25) di cui € 193.693,25 (euro centonovantatremilaseicentonovantatre,25) per opere soggette a ribasso ed € 18.300,00 (euro diciottomilatrecento,00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con determinazione n. 684 del data 18/07/2019 il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio, Dott. Ing. Antonio Rodondi, approvava la perizia di variante con relativa variazione al contratto per un importo aggiuntivo di € 24.101,19 (euro ventiquattromilacentouno,19);
- i lavori sono stati consegnati in data 17/09/2018;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori era stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio dei lavori;
- l'Ing. Marco Scaramellini in qualità di Direttore dei lavori, ha sospeso i lavori per complessivi 266 giorni così distribuiti:
 - n.7 giorni di sospensione dal 29-10-2018 al 05-11-2018;
 - n. 232 giorni di sospensione dal 03-12-2018 al 23-07-2019;
 - n. 8 giorni di sospensione dal 12-08-2019 al 20-08-2019;
 - n. 2 giorni di sospensione dal 05-10-2019 al 07-10-2019;

- n. 5 giorni di sospensione dal 09-10-2019 al 14-10-2019;
- n. 8 giorni di sospensione dal 15-10-2019 al 23-10-2019;
- n. 4 giorni di sospensione dal 24-10-2019 al 28-10-2019;
- Con determinazione n. 684 del data 18/07/2019 il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio, Dott. Ing. Antonio Rodondi, approvava la perizia di variante concedendo una proroga di 20 giorni del termine per la conclusione dei lavori;
- Con determinazione n. 854 del data 10/09/2019 il Dirigente del Settore Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimonio, Dott. Ing. Antonio Rodondi, concedeva una proroga di 30 giorni del termine per la conclusione dei lavori;
- pertanto i lavori dovevano concludersi entro il 29 ottobre 2019;

Valutato che:

- l'impresa ha completato tutte le opere, ad eccezione della sola pulizia dell'area di cantiere che si è concordato avverrà nei prossimi giorni.

Il sottoscritto Dott. Ing. Marco Scaramellini, Direttore dei Lavori, certifica che i lavori indicati in epigrafe sono stati ultimati il giorno 29/10/2019, coincidente con il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori.

Sondrio, 31 ottobre 2019

Il Direttore dei Lavori
Dott. Ing. Marco Scaramellini

L'Impresa
Renaissance S.r.l.

Visto: Il R.U.P.
Dott. Ing. Angelo Colombi

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
PROVINCIA DI SONDRIO – STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE E PROTEZIONE SEDE VIABILE DELLA STRADA
CHIESA IN VALMALENCO – CHIAREGGIO, IN LOCALITÀ SASSO DEL CANE