

COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE
PROVINCIA DI VARESE

VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI

di cui all'art. 163 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207

LAVORI DI "Lavori di sdoppiamento fognatura in via IV Novembre – via Sant'Apollinare. Variante per opere di completamento" – CIG 631513456F

IMPRESA **F.A. Battaglia s.r.l. con sede in Gallarate (Va), via 2 Giugno 16.**

CONTRATTO
D'APPALTO: **n° 3/2015 del 09/11/2015, registrato a VARESE, serie: 1T, num.: 27910 del 09/11/2015**

IMPORTO LAVORI **€ 52.024,17 (IVA ESCLUSA)**

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL RESPONSABILE AREA MANUTENTIVA N° 19 DEL 21 SETTEMBRE 2015
PER UN IMPORTO DI € 52.024,17 OLTRE I.V.A. al 10% PER UN TOTALE DI € 57.226,58

L'anno 2016 il mese di MARZO il giorno 08 in Crosio della Valle (Va),

premesse:

- che con determina di affidamento del Responsabile dell'Area Manutentiva del Comune di Crosio Della Valle n. 19 del 21 settembre 2015 sono stati affidati all'Impresa F.A. Battaglia s.r.l. con sede in via Il Giugno n. 16 in Gallarate (VA) i lavori denominati "Lavori di sdoppiamento fognatura in via IV Novembre – via Sant'Apollinare" per un importo netto pari a 52.024,17 Euro esclusa IVA 10%;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni non previste nel contratto e per le quali mancano i relativi prezzi unitari per la loro contabilizzazione;

tra il sottoscritto arch. Simone Fuso, Direttore dei Lavori e il sig. Arturo dell'Acqua dell'impresa F.A. BATTAGLIA s.r.l., sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari (da assoggettare al ribasso di gara) che si allegano in tabella (n. 1 pagine).

L'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto sopra richiamato, a seguito della presente perizia di variante, avrà importo pari a € 70.402,66 (iva esclusa) ed il termine per il completamento dei lavori viene prorogato al 01.04.2016, fatto salvo conguaglio con sospensioni e riprese dei lavori accordate.

Si precisa che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Crosio della Valle, 08/03/2016

L'IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRETTORE LAVORI
Arch. Simone Fuso

Visto, accertato e confermato:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Roberto Caldera